

Beschlussvorlage

BV/2020/0231



Beratungsfolge und Sitzungstermine

N 06.02.2020 Bau- und Werksausschuss

Ö 27.02.2020 Stadtrat

Umwidmung von Haushaltsmitteln: Umbau ehem. Grundschule Rentrish zur KiTa

1.

Die Mittel bei Buchungsstelle 1.1.11.02/1906.782300 "Erwerb eines Teilbereichs der Alten Baumwollspinnerei (Erw.kosten) in Höhe von

145.000,00 €

werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/5301.783050 Umbau ehem. Grundschule Rentrish zu einer 5 gruppigen Kindertageseinrichtung. (Baumaßnahme) umgewidmet.

2.

Die Mittel sind in den kommenden Haushaltsplänen in gleicher Höhe wieder auf der Buchungsstelle 1.1.11.02/1906.783020 "Erwerb eines Teilbereichs der Alten Baumwollspinnerei (Erwerbskosten) abzubilden.

Erläuterungen

Umwidmung von Haushaltsmitteln: Umbau ehem. Grundschule Rentrish zur KiTa

Es stellt sich heraus, dass es bei der Baumaßnahme Umbau ehem. Grundschule Rentrish zu einem 5 gruppigen Kindertageseinrichtung Konjunkturbedingt bzw. durch Massensteigerungen zu Mehrausgaben kommt.

Die Mittel zur Deckung der Finanzierungslücke bei der Buchungsstelle

1.1.11.02/1906.782300 waren ursprünglich für den "Erwerb eines Teilbereiches der Alten Baumwollspinnerei" veranschlagt.

Für weitere Mehrkosten, bedingt durch die Steigerung des Baukosten-Index und unvorhersehbare Mehrarbeiten im Bauablauf könnten Restmittel aus der Maßnahme 1.1.11.02/1906.782300 "Erwerb eines Teilbereichs der Alten Baumwollspinnerei (Erw.kosten)" umgewidmet werden, da der Zeitpunkt für die Fortsetzung der vorgenannten Maßnahme ("Erwerb eines Teilbereiches der Alten Baumwollspinnerei") derzeit noch nicht feststeht. Die erforderlichen Mittel für die Weiterführung und letztendlich Beendigung der Maßnahme sollten in den dann gültigen Haushaltsplänen abgebildet werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Umwidmung der Mittel wird die Finanzierung für die Beauftragung der weitem Gewerke zur Fertigstellung der Maßnahme Umbau ehem. Grundschule Rentrish zu einem 5 gruppigen Kindertageseinrichtung gesichert.

Anlagen:

- Kostenfeststellung

Projekt: **Umbau der Schule am Stiefel zur Kindertagesstätte, Sebastian-Kurtz-Str. 9, 66386 St. Ingbert - Rentrisch**
 Bauherr: **Stadt St. Ingbert**
 Proj.-Nr.:
 Stand: **Stand: 29.01.2020**

KGR	Gewerk	Datum Auftrag/ Nachtrag	Auftrags- nummer MPS	Kosten- schätzung	Aufträge brutto	Nachträge eingereicht	Nachträge beauftragt	aktualisierter Auftrag	Kosten- feststellung	Zahlungsstand brutto	Art	Rechnungs- Datum	Datum Unterschr. OB
1.00	Grundstück			- €	- €			- €	- €	- €			
2.00	Herrichten + Erschließen			1.190,00 €	- €			- €	- €	- €			
3.00	Bauwerk - Baukonstruktionen			1.394.597,00 €									
320	Gründung												
	Erd-Mauer-Betonarbeiten			- €	252.856,85 €	- €	12.878,74 €	265.735,59 €	200.300,00 €	200.300,00 €			
	<i>Bietergemeinschaft Ternava GmbH & AD Bau GmbH & Co. KG</i>		AU01477										
	Auftrag	26.06.2018			252.856,85 €					35.500,00 €	1. AZ	28.08.2018	19.09.2018
	Nachtrag 1, Herstellen einer Fluchttreppenanlage	21.06.2019					12.878,74 €			69.200,00 €	2. AZ	09.10.2018	25.10.2018
										44.900,00 €	3. AZ	13.11.2018	26.11.2018
										6.700,00 €	4. AZ	17.12.2018	11.02.2019
										44.000,00 €	5. AZ	26.06.2019	03.07.2019
													79
331	Tragende Außenwände			- €	88.943,82 €	36.092,48 €	35.885,02 €	124.828,84 €	111.319,77 €	111.319,77 €			
	EMB-vorbereitende Arbeiten Brandschutz			- €	4.537,77 €	- €	- €	4.537,77 €	4.082,24 €	4.082,24 €			
	<i>Bauunternehmung Alfred Krill</i>		AU01397										
	Auftrag	29.11.2017			4.537,77 €					4.082,24 €	SR	12.12.2017	18.12.2017
													6
	Zimmererarbeiten, Holzbau Neubau				84.406,05 €	18.046,24 €	17.942,51 €	102.348,56 €	107.237,53 €	107.237,53 €			
	<i>J. Kempf Holzbau GmbH</i>		AU01442										
	Auftrag	13.06.2018			84.406,05 €					39.900,00 €	1. AZ	27.11.2018	18.12.2018
	Nachtrag 1, verbreiterte Außenwände	11.06.2019				3.435,65 €	3.434,80 €			6.770,00 €	2. AZ	22.05.2019	31.05.2019
	Nachtrag 2, statische Anpassung Liegefenster	11.06.2019				14.610,59 €	14.507,71 €			16.480,00 €	3. AZ	17.06.2019	12.07.2019
										44.087,53 €	SR		
													82
334	Außentüren und -fenster												
	Metallbauarbeiten			- €	258.869,03 €	- €	- €	258.869,03 €	195.163,21 €	195.163,21 €			
	<i>Engstler Profilbau GmbH</i>		AU01451										
	Auftrag	25.06.2018			258.869,03 €					56.444,68 €	1. AZ	03.12.2018	14.12.2018
										33.297,98 €	2. AZ	20.12.2018	23.01.2019
										67.848,09 €	3. AZ	22.02.2019	20.03.2019
										37.572,46 €	4. AZ	13.03.2019	09.04.2019
													60
335	Außenwandbekleidungen, außen												
	Wärmedämmverbundsystem			- €	118.221,86 €	7.618,56 €	8.011,26 €	126.233,12 €	131.132,75 €	131.132,75 €			
	<i>Klesen Stuckateursemeisterbetrieb GmbH</i>		AU01475										
	Auftrag	10.09.2018			118.221,86 €					53.700,00 €	1. AZ	21.07.2019	20.08.2019
	NA 1 Zusätzliche Arbeiten	17.10.2019				7.618,56 €	8.011,26 €			77.432,75 €	SR		
													89
344	Innentüren und -fenster												
	Schreinerarbeiten Innentüren			- €	140.391,44 €	- €	2.647,75 €	137.743,69 €	133.650,33 €	133.650,33 €			
	<i>Schreinerei Horst Feld e.K.</i>		AU01506										
	Auftrag	08.02.2019			140.391,44 €					112.500,00 €	1. AZ	18.09.2019	25.10.2019
	NA 1 Änderungen in Ausführung						2.647,75 €			14.500,00 €	2. AZ	07.10.2019	12.11.2019
										6.650,33 €	3. AZ		
													105
345	Innenwandbekleidungen												
	Verputz und Trockenbauarbeiten			- €	221.335,18 €	68.395,49 €	54.756,44 €	276.091,62 €	240.207,54 €	240.207,54 €			
	<i>burgard ausbau und fassade GmbH & Co. KG</i>		AU01473										
	Auftrag	10.08.2018			221.335,18 €					3.770,00 €	1. AZ	18.10.2018	13.11.2018
	Nachtrag 1 (Verstärkung Trockenbauwände OSB Platten)	18.07.2019				7.719,41 €	1.403,01 €			27.800,00 €	2. AZ	27.11.2018	21.12.2018
	Nachtrag 2 (Trockenputz, Türleibungen begradigen etc.)					43.789,98 €	43.489,91 €			10.600,00 €	3. AZ	16.01.2019	13.02.2019
	Nachtrag 3 (GK Verkleidung Liegefenster)	18.07.2019				16.886,10 €	9.863,52 €			21.900,00 €	4. AZ	22.02.2019	20.03.2019
										40.300,00 €	5. AZ	03.04.2019	17.05.2019
										44.520,00 €	6. AZ	19.06.2019	26.07.2019
													86

Bauaus-
gabebuch
lf. Nr.

Projekt: **Umbau der Schule am Stiefel zur Kindertagesstätte, Sebastian-Kurtz-Str. 9, 66386 St. Ingbert - Rentrisch**
 Bauherr: **Stadt St. Ingbert**
 Proj.-Nr.:
 Stand: **Stand: 29.01.2020**

KGR	Gewerk	Datum Auftrag/ Nachtrag	Auftrags- nummer MPS	Kosten- schätzung	Aufträge brutto	Nachträge eingereicht	Nachträge beauftragt	aktualisierter Auftrag	Kosten- feststellung	Zahlungsstand brutto	Art	Rechnungs- Datum	Datum Untersch. OB	Bauaus- gabebuch lf. Nr.
										71.700,47 €	7. AZ	11.09.2019	17.10.2019	100
										19.617,07 €	SR			
	Fliesenarbeiten			- €	102.558,10 €	- €	- €	102.558,10 €	48.100,00 €	48.100,00 €				
	Fliesen Rutz GmbH		AU01476											
	Auftrag	10.09.2018			102.558,10 €					8.200,00 €	1. AZ	28.11.2018	14.12.2018	32
										23.500,00 €	2. AZ	26.02.2019	20.03.2019	56
										16.400,00 €	3. AZ	05.09.2019	22.10.2019	103
	Maler- und Tapezierarbeiten			- €	38.566,41 €	- €	- €	38.566,41 €	30.100,00 €	30.100,00 €				
	Michael Schmitt Malerbetrieb		AU01504											
	Auftrag	08.02.2019			38.566,41 €					6.800,00 €	1. AZ	06.05.2019	07.06.2019	73
										7.200,00 €	2. AZ	01.07.2019	23.07.2019	84
										16.100,00 €	3. AZ	07.10.2019	05.10.2019	
351	Deckenkonstruktionen			- €	74.425,55 €		4.483,92 €	78.909,47 €	79.564,89 €	79.564,89 €				
	Stahl-Fluchttreppe													
	Stahlbau Speicher GmbH		AU01474											
	Auftrag	10.09.2018			74.425,55 €					61.900,00 €	1. AZ	16.09.2019	17.10.2019	99
	N1 Vordach Haupteingang	22.10.2019				4.483,92 €	4.483,92 €			10.508,99 €	2. AZ	31.10.2019	12.12.2019	
										6.109,46 €	3. AZ	20.11.2019	12.12.2019	
										1.046,44 €	4. AZ	10.12.2019	19.12.2019	
352	Deckenbeläge			- €	94.640,23 €	- €	14.763,21 €	109.403,44 €	97.404,94 €	97.404,94 €				
	Abbrucharbeiten, Schadstoffsanierung			- €	45.677,72 €	- €	- €	45.677,72 €	36.376,28 €	36.376,28 €				
	Ternava GmbH		AU01444											
	Auftrag	13.06.2018			45.677,72 €					9.382,03 €	1. AZ	06.07.2018	24.09.2018	17
										21.146,84 €	2. AZ	01.10.2018	17.10.2018	18
										5.847,41 €	3. AZ	08.02.2019	04.06.2019	70
	Bodenbelagsarbeiten			- €	48.962,51 €	- €	14.763,21 €	63.725,72 €	61.028,66 €	61.028,66 €				
	Fachbetrieb für Parkett und Bodenbeläge Carsten Ludt		AU01505											
	Auftrag	08.02.2019			48.962,51 €					10.722,51 €	1. AZ	14.05.2019	17.06.2019	77
	N1 Reparatur Estrich / Verstärkung Armierung	26.06.2019					20.096,08 €			14.700,00 €	2. AZ	19.06.2019	04.07.2019	81
	N2 Sockelleisten						- 5.332,87 €			18.000,00 €	3. AZ	22.07.2019	13.08.2019	88
										14.700,00 €	4. AZ	21.10.2019	27.11.2019	
										2.906,15 €	SR	28.11.2019	14.01.2019	
363	Dachbeläge			- €	48.565,08 €		7.306,84 €	55.871,92 €	51.250,05 €	51.250,05 €				
	Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten													
	Jakobs Bedachungsgesellschaft mbH		AU 01443											
	Auftrag	13.06.2018			48.565,08 €					19.000,00 €	1. AZ	21.01.2019	11.02.2019	46
	N1 Flachdachsanieung Geräteraum	12.04.2019				7.306,84 €	7.306,84 €			9.800,00 €	2. AZ	20.05.2019	17.06.2019	74
										16.000,00 €	3. AZ	26.09.2019	21.10.2019	101
										6.450,05 €	SR	02.12.2019	14.01.2020	
371	Allgemeine Einbauten			- €	83.839,07 €	4.731,65 €	17.295,86 €	101.134,93 €	94.846,05 €	94.846,05 €				
	Schreinerarbeiten Innenraum													
	Schreinerei Christian Schu		-											
	Auftrag	26.06.2019			55.102,95 €	1.413,93 €	13.978,14 €	69.081,09 €	64.898,51 €	64.898,51 €				
	NA 1 Fensterbänke	29.08.2019				1.413,93 €	1.413,93 €			10.739,46 €	1. AZ	16.08.2019	06.09.2019	93
	NA 3 Waschtischanlage									18.266,50 €	2. AZ	28.08.2019	20.09.2019	96
	NA 4 Spiegel	21.11.2019								6.783,00 €	3. AZ	26.09.2019	21.10.2019	102
	NA 5 WC Trennwände	16.12.2019								11.620,35 €	4. AZ	21.10.2019	05.11.2019	
										17.489,20 €	5. AZ	26.11.2019	17.12.2019	
	Küchen			- €	28.736,12 €	3.317,72 €	3.317,72 €	32.053,84 €	29.947,54 €	29.947,54 €				
	Schreinerei Christian Schu		-											
	Auftrag	26.06.2019			28.736,12 €					19.419,61 €	1. AZ	26.09.2019	18.10.2019	

Projekt: Umbau der Schule am Stiefel zur Kindertagesstätte, Sebastian-Kurtz-Str. 9, 66386 St. Ingbert - Rentrisch
 Bauherr: Stadt St. Ingbert
 Proj.-Nr.:
 Stand: Stand: 29.01.2020

KGR	Gewerk	Datum Auftrag/ Nachtrag	Auftrags- nummer MPS	Kosten- schätzung	Aufträge brutto	Nachträge eingereicht	Nachträge beauftragt	aktualisierter Auftrag	Kosten- feststellung	Zahlungsstand brutto	Art	Rechnungs- Datum	Datum Untersch. OB	Bauaus- gabebuch lf. Nr.
	NA 1 Spülmaschine	05.09.2019				3.317,72 €	3.317,72 €			10.527,93 €	SR	26.11.2019	13.12.2019	
391	Baustelleneinrichtung													
	Miettoilette			- €	188,02 €	- €	- €	188,02 €	3.008,32 €	3.008,32 €				
	Toiletten-Service-Saar													
	Auftrag	13.07.2018			188,02 €									
										188,02 €	1. AZ	29.07.2018	23.08.2018	13
										188,02 €	2. AZ	04.10.2018	30.10.2018	21
										188,02 €	3. AZ	20.10.2018	14.11.2018	25
										188,02 €	4. AZ	25.11.2018	03.01.2019	35
										188,02 €	5. AZ	21.12.2018	15.01.2019	39
										188,02 €	6. AZ	19.01.2019	08.02.2019	44
										188,02 €	7. AZ	19.01.2019	14.03.2019	52
										188,02 €	8. AZ	14.03.2019	19.03.2019	53
										188,02 €	9. AZ	05.05.2019	29.05.2019	67
										188,02 €	10. AZ	19.05.2019	06.06.2019	71
										188,02 €	11. AZ	16.06.2019	25.06.2019	78
										188,02 €	12. AZ	11.07.2019	22.07.2019	83
										188,02 €	13. AZ	17.08.2019	27.08.2019	91
										188,02 €	14. AZ	19.09.2019	09.10.2019	98
										188,02 €	15. AZ	17.10.2019	24.10.2019	104
										188,02 €	SR	27.11.2019	12.12.2019	
392	Gerüste													
	Gerüstbauarbeiten			- €	23.828,62 €	- €	- €	23.828,62 €	12.839,41 €	12.839,41 €				
	Gerüstbau Fitim Rexha		AU01441											
	Auftrag	13.06.2018			23.828,62 €									
										3.639,41 €	1. AZ	27.11.2018	03.01.2019	36
										4.300,00 €	2. AZ	27.05.2019	17.06.2019	75
										4.900,00 €	3. AZ	31.10.2019	27.11.2019	
397	Zusätzliche Maßnahmen				5.381,33 €	- €	- €	5.381,33 €	6.899,77 €	6.899,77 €				
	Reinigung									456,37 €	1. AZ	02.09.2019		95
	Celesta Gebäudereinigung GmbH									6.443,40 €	SR			
	Auftrag	25.07.2019			5.381,33 €									
399	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges				31.677,49 €	- €	- €	31.677,49 €	25.605,29 €	25.605,29 €				
	Schlosserarbeiten									4.648,47 €	1. AZ	25.11.2019	06.12.2019	
	Bard & Beckmann GmbH									14.915,12 €	2. AZ	11.12.2019	20.12.2019	
	Auftrag	26.06.2019			31.677,49 €					6.041,70 €	3. AZ			
3.00	Summe Baukonstruktionen			1.394.597,00 €	1.584.288,08 €	116.838,18 €	152.733,54 €	1.737.021,62 €	1.461.392,32 €	1.461.392,32 €				
4.00	Bauwerk - Techn. Anlagen			487.712,00 €										
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen													
	Sanitäranlage			- €	102.687,21 €	21.956,42 €	9.494,10 €	112.181,31 €	81.311,06 €	81.311,06 €				
	Werner Müller GmbH		AU01446											
	Auftrag	21.06.2018			102.687,21 €					20.250,01 €	1.AZ	17.10.2018	21.11.2018	26
	N1 Demontearbeiten	03.01.2019				746,93 €	717,05 €			20.900,00 €	2.AZ	18.12.2018	04.02.2019	43
	N2 Umverlegung der Gasleitung aus dem Treppenhaus	25.01.2019				1.653,74 €	1.153,48 €			11.100,00 €	3.AZ	04.04.2019	03.06.2019	69
	N3 Lieferung u. Montage von Bodeneinläufen	20.03.2019				3.245,34 €	3.115,53 €			4.561,05 €	3.AZ Rest	04.04.2019	07.06.2019	72
	N4 Lieferung u. Montage von Einzellüftungsanlagen	28.05.2019				1.468,27 €	1.409,54 €			24.500,00 €	4. AZ	24.09.2019	05.11.2019	
	N5 Anpassung Sanitärgegenstände	09.08.2019				13.795,40 €	2.263,39 €							
	N6 Anpassung an vorh. Schnittstellen	31.10.2019				1.046,74 €	1.004,87 €							
	NA7 zusätzl. Bauteile						169,76 €							
420	Wärmeversorgungsanlagen				96.109,49 €	11.052,72 €	10.964,41 €	107.073,90 €	88.965,46 €	88.965,46 €				
	Heizungsanlagen			- €	83.055,51 €	3.379,54 €	3.379,54 €	86.435,05 €	67.500,00 €	67.500,00 €				
	BVT Beilmann GmbH		AU01445											
	Auftrag	21.06.2018			83.055,51 €					7.800,00 €	1. AZ	19.09.2018	25.10.2018	20
	N1 Mehrkosten Heizkörper	25.02.2019				3.379,54 €	3.379,54 €			15.000,00 €	2. AZ	24.10.2018	05.12.2018	28
										32.200,00 €	3. AZ	30.01.2019	06.03.2019	48

Projekt: **Umbau der Schule am Stiefel zur Kindertagesstätte, Sebastian-Kurtz-Str. 9, 66386 St. Ingbert - Rentrisch**
 Bauherr: **Stadt St. Ingbert**
 Proj.-Nr.:
 Stand: **Stand: 29.01.2020**

KGR	Gewerk	Datum Auftrag/ Nachtrag	Auftrags- nummer MPS	Kosten- schätzung	Aufträge brutto	Nachträge eingereicht	Nachträge beauftragt	aktualisierter Auftrag	Kosten- feststellung	Zahlungsstand brutto	Art	Rechnungs- Datum	Datum Unterschr. OB	Bauaus- gabebuch lf. Nr.
										12.500,00 €	4. AZ	20.03.2019	23.04.2019	62
	Dämmung an techn. Anlagen			- €	13.053,98 €	7.673,18 €	7.584,87 €	20.638,85 €	21.465,46 €	21.465,46 €				
	Gerald Zimmer GmbH		AU01447											
	Auftrag	13.06.2018			13.053,98 €					7.000,00 €	1. AZ	27.11.2018	03.01.2019	37
	N1 Anpassung der Brandschutzabschottungen	08.01.2019				2.943,52 €	2.855,21 €			14.465,46 €	SR	07.11.2019	18.12.2019	
	N2 zus. Brandschutzarbeiten Bodenkanal	27.02.2019				4.729,66 €	4.729,66 €							
444	Niederspannungsinstallationsanlagen													
	Elektroarbeiten			- €	204.547,91 €	12.814,96 €	9.139,60 €	213.687,51 €	173.825,07 €	173.825,07 €				
	Elektro Kolb		AU01450											
	Auftrag	21.06.2018			204.547,91 €					3.925,07 €	1.AZ	17.07.2018	30.08.2018	14
	N1 Demontagearbeiten	05.11.2018				1.445,42 €	1.603,23 €			32.100,00 €	2.AZ	02.10.2018	13.11.2018	24
	N2 LED Beleuchtung Fenster	14.05.2019				4.295,21 €	4.080,21 €			23.800,00 €	3. AZ	20.11.2018	03.01.2019	38
	N3 Jalousieanlage Halle	14.05.2019				2.161,06 €	2.161,06 €			8.000,00 €	4. AZ	07.02.2019	06.03.2019	49
	N4 Schienensystem ohne Leuchten Essraum	22.05.2019				3.583,80 €	34,37 €			10.800,00 €	5. AZ	03.04.2019	30.04.2019	63
	N5 Sonderbefestigung Leuchten Sporthalle	22.07.2019				1.329,47 €	1.329,47 €			15.600,00 €	6. AZ	27.06.2019	03.07.2019	80
										29.500,00 €	7. AZ	10.07.2019	25.07.2019	85
										13.200,00 €	8. AZ	22.08.2019	18.09.2019	
										19.900,00 €	9. AZ	06.11.2019	04.12.2019	
										17.000,00 €	10. AZ	05.12.2019	23.12.2019	
461	Aufzugsanlagen													
	Lift			- €	49.920,50 €	- €	- €	49.920,50 €	44.928,45 €	44.928,45 €				
	ATC Lift GmbH		AU01472											
	Auftrag	10.09.2018			49.920,50 €					24.960,25 €	1. AZ	06.11.2018	15.01.2019	40
										19.968,20 €	2. AZ	14.03.2019	04.04.2019	57
499	Sonstige Maßnahmen für Techn. Anlagen, sonstiges				- €	- €	- €	- €	- €	- €				
4.00	Summe Bauwerk - Techn. Anlagen			487.712,00 €	453.265,11 €	45.824,10 €	29.598,11 €	482.863,22 €	389.030,04 €	389.030,04 €				
5.00	Außenanlagen													
551	Allgemeine Einbauten			141.400,00 €					73.288,29 €	73.288,29 €				
	Freianlagen				126.887,32 €		12.828,43 €	139.715,75 €						
	Gartengestaltung Holz GmbH													
	Auftrag	26.06.2019			126.887,32 €					26.267,39 €	1. AZ	22.11.2019	13.12.2019	
	N1 Rampe	25.09.2019					12.828,43 €			18.543,20 €	2. AZ	09.12.2019	23.12.2019	
	N2 Erweiterung Außenanlage						11.612,68 €			28.477,70 €	3. AZ			
5.00	Summe Außenanlagen			141.400,00 €	126.887,32 €	- €	12.828,43 €	139.715,75 €	73.288,29 €	73.288,29 €				
6.00	Ausstattung													
111	Beschreibung			90.000,00 €										
	Lieferung Möbel			- €	49.650,39 €	- €	- €	49.650,39 €	468,79 €	468,79 €				
	Wehrfritz GmbH		x											
	Auftrag	26.06.2019			49.650,39 €					402,33 €	1. AZ	06.09.2019	28.11.2019	
										66,46 €	2. AZ			
6.00	Summe Ausstattung			90.000,00 €	49.650,39 €	- €	- €	49.650,39 €	468,79 €	468,79 €				

Projekt: Umbau der Schule am Stiefel zur Kindertagesstätte, Sebastian-Kurtz-Str. 9, 66386 St. Ingbert - Rentrisch
 Bauherr: Stadt St. Ingbert
 Proj.-Nr.:
 Stand: Stand: 29.01.2020

KGR	Gewerk	Datum Auftrag/ Nachtrag	Auftrags- nummer MPS	Kosten- schätzung	Aufträge brutto	Nachträge eingereicht	Nachträge beauftragt	aktualisierter Auftrag	Kosten- feststellung	Zahlungsstand brutto	Art	Rechnungs- Datum	Datum Unterschr. OB	Bauaus- gabebuch lf. Nr.
7.00	Baunebenkosten			427.600,00 €										
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			402.000,00 €	372.061,71 €			359.549,59 €	329.595,10 €	329.595,10 €				
731	Gebäudeplanung			218.500,00 €	206.252,82 €	- €	- €	206.252,82 €	194.900,00 €	194.900,00 €				
	Architekturbüro Gabrovsek		AU01394											
	Auftrag	22.11.2017			206.252,82 €									
										39.000,00 €	1. AZ	27.11.2017	06.12.2017	4
										7.000,00 €	2. AZ	15.01.2018	01.02.2018	7
										25.000,00 €	3. AZ	12.04.2018	11.05.2018	10
										22.500,00 €	4. AZ	20.08.2019	05.09.2018	15
										16.000,00 €	5. AZ	21.11.2018	05.12.2019	29
										16.000,00 €	6. AZ	22.02.2019	06.03.2019	50
										15.400,00 €	7. AZ	27.03.2019	18.04.2019	61
										15.000,00 €	8. AZ	03.06.2019	17.06.2019	76
										14.000,00 €	9. AZ	12.08.2019	21.08.2019	90
										13.000,00 €	10. AZ	04.10.2019	31.10.2019	
										12.000,00 €	11. AZ	21.11.2019	10.12.2019	
732	Freianlagenplanung			28.000,00 €	21.501,15 €	- €	- €	21.501,15 €	10.000,00 €	10.000,00 €				
	Architekturbüro Gabrovsek		AU01528											
	Auftrag	05.07.2019			21.501,15 €									
										10.000,00 €	1. AZ	08.07.2019	31.07.2019	87
										8.200,00 €	1. AZ Gebäudemanager			87 a
										1.800,00 €	1. AZ KiTa			87 b
733	Planung der raumbildenden Ausbauten			- €	12.512,12 €	- €	- €	12.512,12 €	6.000,00 €	6.000,00 €				
	Architekturbüro Gabrovsek		xxx											
	Auftrag	05.07.2019			12.512,12 €									
										6.000,00 €	1. AZ	04.10.2019	31.10.2019	
735	Tragwerksplanung			23.500,00 €	20.735,77 €	- €	- €	20.735,77 €	23.715,57 €	23.715,57 €				
	Statik													
	Dipl. Ing. B. Oster		AU01395											
	Auftrag Tragwerksplanung u. ENEV	22.11.2017			14.833,96 €	- €	- €	14.833,96 €	15.598,66 €	15.598,66 €				
										8.375,91 €	1. AZ	01.12.2017	11.12.2017	5
										7.222,75 €	2. AZ	02.10.2018	30.10.2018	22
	BVS Hessen, Rheinland-Pfalz, Saar GmbH & Co. KG		AU01448											
	Prüfingenieur Dipl. Ing. Horst Barthel													
	Auftrag Prüfung bautechnische Nachweise und Baukontrolle in statisch konstruktiver Hinsicht	14.06.2018			5.901,81 €	- €	- €	5.901,81 €	8.116,91 €	8.116,91 €				
										2.164,42 €	1. AZ	28.01.2019	06.03.2019	51
										2.239,88 €	2. AZ	11.09.2019	08.10.2019	97
										3.712,61 €	SR	31.12.2019		
735	Planung der Technischen Ausrüstung			132.000,00 €	111.059,85 €	- €	- €	111.059,85 €	100.979,53 €	100.979,53 €				
	Heizung Lüftung Sanitär													
	IBP Ingenieurgesellschaft mbH		AU01393											
	Auftrag	22.11.2017			52.688,84 €	- €	- €	52.688,84 €	67.927,80 €	67.927,80 €				
										15.012,54 €	1. AZ	25.09.2017	23.11.2017	3
										28.331,64 €	2. AZ	11.04.2018	25.05.2018	11
										14.154,21 €	3. AZ	25.02.2019	04.04.2019	58
										10.429,41 €	4. AZ	12.08.2019	30.08.2019	92
	Elektrotechnik													
	EPH GmbH, Elektroplanung Holz		AU01396											
	Auftrag Starkstromanlagen und Förderanlagen	22.11.2017			58.371,01 €	- €	- €	58.371,01 €	33.051,73 €	33.051,73 €				
										33.051,73 €	1. AZ	04.03.2019	04.04.2019	59
740	Gutachten und Beratung			22.100,00 €	18.360,61 €			18.360,61 €	21.642,24 €	21.642,24 €				
742	Schallschutz und Raumakustik			- €	476,00 €	- €	- €	476,00 €	476,00 €	476,00 €				
	Dipl. Ing. B. Oster		AU01404											
	Auftrag	06.02.2018			476,00 €									
										476,00 €	1. AZ	17.02.2019	15.03.2018	8
744	Vermessung			1.000,00 €	1.469,83 €	- €	- €	1.469,83 €	1.243,73 €	1.243,73 €				

Projekt: **Umbau der Schule am Stiefel zur Kindertagesstätte, Sebastian-Kurtz-Str. 9, 66386 St. Ingbert - Rentrisch**
 Bauherr: **Stadt St. Ingbert**
 Proj.-Nr.:
 Stand: **Stand: 29.01.2020**

KGR	Gewerk	Datum Auftrag/ Nachtrag	Auftrags- nummer MPS	Kosten- schätzung	Aufträge brutto	Nachträge eingereicht	Nachträge beauftragt	aktualisierter Auftrag	Kosten- feststellung	Zahlungsstand brutto	Art	Rechnungs- Datum	Datum Unterschr. OB	Bauaus- gabebuch lf. Nr.
	Dipl. Ing. B. Grünewald Auftrag	05.07.2018	AU01455		1.469,83 €					1.243,73 €	SR	22.10.2018	31.01.2019	42
746	Brandschutz			8.200,00 €	8.081,89 €	- €	- €	8.081,89 €	9.983,51 €	9.983,51 €				
	Architekturbüro Schmitz Auftrag	09.08.2017	AU01381		8.081,89 €					6.545,00 €	1. AZ 3438,51 SR	26.09.2017	12.10.2017	2
747	Sicherheits- und Gesundheitsschutz			7.500,00 €	6.545,00 €	- €	- €	6.545,00 €	6.545,00 €	6.545,00 €				
	Ruth Herrmann Auftrag Sigeko	05.01.2018	AU01398		6.545,00 €					3.599,75 €	1. AZ	29.04.2019	09.05.2019	64
										2.945,25 €	SR	16.01.2020		
748	Umweltschutz, Altlasten			5.400,00 €	1.787,89 €	- €	- €	1.787,89 €	3.394,00 €	3.394,00 €				
	Dr. rer.nat. D. Reimer Auftrag Schadstoffgutachten vor Baubeginn	04.07.2017			1.787,89 €					3.394,00 €	SR	09.08.2017	20.09.2017	1
790	sonstige Baunebenkosten			3.500,00 €					13.916,71 €	13.916,71 €				
	Saarbrücker Zeitung, Veröffentlichung 1. Paket									3.819,26 €	SR	12.04.2018	24.04.2018	9
	Saarbrücker Zeitung, Veröffentlichung 2. Paket									1.913,90 €	SR	19.07.2018	31.07.2018	12
	Saarbrücker Zeitung, Veröffentlichung 3. Paket									1.136,38 €	SR	27.11.2018	13.12.2018	30
	Saarbrücker Zeitung, Veröffentlichung 4. Paket									1.585,08 €	SR	25.04.2019	20.05.2019	66
	Weide & Co. Sicherheitssysteme GmbH	11.11.2019	29.08.2019 auf Buchungsstelle 553500 umgebucht							760,41 €	SR	18.12.2019	14.01.2020	
	Eisen Quirin e.K.	12.11.2019	Schlüsselrohr							2.802,44 €	SR	09.12.2019	07.01.2020	
	SGS TÜV Saar	11.11.2019	Schließanlage							1.899,24 €	SR	10.12.2019	19.12.2019	
7.00	Summe Baunebenkosten			427.600,00 €	390.422,32 €	- €	- €	377.910,20 €	365.154,05 €	365.154,05 €				

2.787.161,18 € Prognose Aufträge
GESAMT

-55.102,95 € Schreiner innen / Anteil 04

-32.053,84 € Küche

-49.650,39 € Möbel

-22.839,72 € Freianlagen / Anteil 04

-12.512,12 € Planung raumbildende
Ausbauten

-3.872,18 € Planung Freianlagen /
Anteil 04

2.611.129,98 € Prognose Aufträge 65

-2.540.000,00 € Zur Verfügung stehende
Mittel 65

71.129,98 € Fehlende Mittel für
Aufträge

ca. 70.000,00 € Fehlende Mittel für
Honorarleistungen

141.129,98 € Nachfinanzierung

Kostengruppen KGR 1.00 bis 7.00	Kostenberechnung HU-BAU	Aufträge	Nachträge eingereicht	Nachträge beauftragt	aktual. Auftrag	Kostenfeststellung	Zahlungsstand brutto
1.00 Grundstück	0,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	0,00 €
2.00 Herrichten	1.190,00 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	0,00 €
3.00 Bauwerk - Baukonstruktionen	1.394.597,00 €	1.584.288,08 €	116.838,18 €	152.733,54 €	1.737.021,62 €	1.461.392,32 €	1.461.392,32 €
4.00 Bauwerk - Technische Anlagen	487.712,00 €	453.265,11 €	45.824,10 €	29.598,11 €	482.863,22 €	389.030,04 €	389.030,04 €
5.00 Außenanlagen	141.400,00 €	126.887,32 €	- €	12.828,43 €	139.715,75 €	73.288,29 €	73.288,29 €
6.00 Ausstattung	90.000,00 €	49.650,39 €	- €	- €	49.650,39 €	468,79 €	468,79 €
7.00 Baunebenkosten	427.600,00 €	390.422,32 €	- €	- €	377.910,20 €	365.154,05 €	365.154,05 €
Kostengruppen KGR 1.00 bis 7.00	2.542.499,00 €	2.604.513,22 €	162.662,28 €	195.160,08 €	2.787.161,18 €	2.289.333,49 €	2.289.333,49 €

HU-Bau zur Aufrundung 3.501,00 €
2.546.000,00 €

aufgestellt:
Stadt St Ingbert, Gebäudemanagement,

Projekt:	Umbau der Schule am Stiefel zur Kindertagesstätte, Sebastian-Kurtz-Str. 9, 66386 St. Ingbert - Rentrisch
Bauherr:	Stadt St. Ingbert
Proj.-Nr.:	
Stand:	<u>Stand: 29.01.2020</u>

KGR	Gewerk	Datum Auftrag/ Nachtrag	Auftrags- nummer MPS	Kosten- schätzung	Aufträge brutto	Nachträge eingereicht	Nachträge beauftragt	aktualisierter Auftrag	Kosten- feststellung	Zahlungsstand brutto	Art	Rechnungs- Datum	Datum Unterschr. OB
-----	--------	----------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	---------------------	------------------------

Am Markt 12, 66386 St Ingbert
Stand 01.2020

Bauaus-
gabebuch
lf. Nr.