

Mitteilungen und Anfragen

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste (10)	<i>Datum</i> 15.09.2022
-------------------------------------------------------	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach	Kennntnisnahme	28.09.2022	Ö
-------------------------------------------------------	----------------	------------	---

Sachverhalt

- Flutlichtanlage Sportstätte „In den Königswiesen“

Der Baubeginn wurde auf Mitte 38. Kalenderwoche 2022 festgelegt.

Die ausführende Firma für die Gründungsarbeiten rechnet mit einer Dauer der Arbeiten 3-4 Wochen, je nach Wetterlage.

Nach Abschluss der Gründungsarbeiten werden die Flutlichtmasten angeliefert und montiert. Nach Errichtung der Masten erfolgen die notwendigen Elektroinstallationsarbeiten der Beleuchtungsanlage.

Die ausführende Firma für die Errichtung der Flutlichtmasten rechnet mit einer Dauer der Arbeiten 2-3 Wochen, je nach Wetterlage.

Terminverschiebungen sind aufgrund Witterung und derzeit herrschenden Lieferengpässen möglich.

- Glashütter Weiher
- Weihnachtsmarkt 2022
- Seniorentag 2022
- Abbruch WC Anlage
- Gießkannen Friedhof
- Sachstand Feuerwehrgerätehaus

Außenbereich

- Die Montage der Zaunanlage ist zu 90% abgeschlossen.
- Die Markierung der Stellplätze erfolgt zeitnah durch den Bauhof.

Gebäude

- Die Schreinerarbeiten (Montage Innentüren und Fußleisten, Einbau Schiebefenster Funkraum) sind abgeschlossen.
- Die technischen Ausbaugewerke (Heizung/Sanitär, Elektro) stehen kurz vor der Abnahme.
- Die Schlosserarbeiten (Geländer, Absturzsicherung Werkstatt) sind abgeschlossen.
- Die Fassadenarbeiten im Bereich des Vordaches werden zeitnah fertiggestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n