

Fortschritt Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste (10)	<i>Datum</i> 23.06.2025
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach	Kenntnisnahme	01.07.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Die Ortsvorsteherin, die SPD-Ortsratsfraktion und CDU-Ortsratsfraktion bitten um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Die Verwaltung teilt folgendes mit:

Die europaweiten Ausschreibungen der Planungsleistungen, Tragwerksplanung, Technische Ausrüstung und Objektplanung wurden am 13.06.2025 veröffentlicht mit Frist für den Teilnahmewettbewerb am 14.07.2025. Nach der Wertung der Anträge werden die ausgewählten Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert und zur Präsentation eingeladen.

Diese Termine / Jurysitzungen werden Ende August/Anfang September stattfinden, also noch im geplanten Zeitrahmen.

Eine Besichtigung eines neu errichteten Feuerwehrgeräthauses in Perl ist für den 03.07.2025, auf Wunsch der Feuerwehr, geplant.

Die Kampfmittelsondierung ist beauftragt und soll zeitnah durchgeführt werden. Hierzu ist ein Rückbau eines Gartenhauses erforderlich der zeitnah erfolgen soll.

Im Rahmen der vorbereitenden Maßnahmen ist für den Herbst die fachgerechte Rodung des Grundstücks geplant. Dabei werden sämtliche Gehölze, Sträucher und sonstiger Bewuchs entfernt, um die Baufeldfreimachung sicherzustellen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n