

Antragsvorlage
AN/2019/029

St. Ingbert 
BiosphärenStadt mit Flair
Stadtentwicklung und Umwelt (6)

Beratungsfolge und Sitzungstermine

Ö 12.02.2019 Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach

Sachstand Dorfgemeinschaftshaus Oberwürzbach

Erläuterungen

Sachstand Dorfgemeinschaftshaus Oberwürzbach

Die CDU- und die SPD-Ortsratsfraktion haben um die Aufnahme des Tagesordnungspunktes gebeten. OV Schaar hat die Aufnahme ebenfalls beantragt.

Die Verwaltung teilt hierzu folgendes mit:

Folgende Vergaben werden im Ausschuss für Baumanagement und Werksausschuss am 07.02.2019 durchgeführt bzw. Aufträge erteilt.

- Tischlerarbeiten WC-Trennwände BMWA
- Innenputzarbeiten unter 20.000
- Blowerdoortest

Das Fachgremium hat die zum damaligen Zeitpunkt fehlenden Mittel in Höhe von 350.000,00 € bereitgestellt. Im weiteren Verlauf des Projektes wird eine weitere Aufstockung der Mittel erforderlich sein.

Mit Schreiben vom 26.11.2018 wurde ein Antrag von Seiten der Stadt St. Ingbert an das Ministerium "Für Inneres, Bauen und Sport" zur Prüfung einer weiteren Bedarfszuweisung übersendet um die anfallenden Mehrkosten zu decken.

Mit Schreiben vom 14.01.2019 Posteingang am 31.01.2019 bei der Stadt St. Ingbert wurde die Anfrage negativ beschieden.

Witterungsbedingt ist es zu Verzögerungen auf der Baustelle gekommen. Der fortgeschriebene, überarbeitete Bauzeitenplan vom 04.02.2019 prognostiziert eine Übergabe des Objektes Ende Juni (Anlage 1) somit ergibt zur Zeit eine Verschiebung von ca. 14 Tagen.

Der Kran sollte ursprünglich in der KW 5 abgebaut werden. Witterungsbedingt konnte dies jedoch noch nicht erfolgen. Der Rückbau des Kranes ist für Montag, 11.02.2019 zugesagt.

Anlagen:

- Bauzeitenplan Fortschreibung vom 04.02.2019