

## Sachstand Ausbau Untergeschoss Dorfgemeinschaftshaus Oberwürzbach

<i>Organisationseinheit:</i> Gebäudemanagement (65)	<i>Datum</i> 30.01.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach	Kenntnisnahme	08.02.2023	Ö

### Beschlussvorschlag

#### Sachverhalt

Die OV, CDU- und SPD-Ortsratsfraktion bitten um Aufnahmen des Tagesordnungspunktes.

Die Verwaltung teilt folgendes mit:

Am 26.01.23 fand ein Ortstermin mit Frau Ortsvorsteherin Schaar statt, bei dem die weiteren Planungen und Maßnahmen für den Ausbau vorgestellt und erläutert wurden.

Für die Planung der haustechnischen Gewerke wurde mit dem Fachplaner des ersten BA Kontakt aufgenommen. Zu Bearbeiten sind die haustechnischen Gewerke Heizungs-, Sanitär-, Elektro-, Lüftungstechnik, Blitzschutz. Das Büro wird ein entsprechendes Honorarangebot erstellen.

Aktuell werden durch die Abteilung Gebäudemanagement 6/65 die Kosten ermittelt und eine HU-Bau erstellt, die als Grundlage für einen Förderantrag dient. Es wird mit dem Fördergeber Kontakt aufgenommen, um einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn zu erhalten

Es ist geplant, die Maßnahme bis Ende der Sommerferien 2023 fertig zu stellen.

Für die Ausstattung von beweglichen Anlagevermögen stehen auf der Buchungsstelle 1.1.11.02/4300.782600 Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Oberwürzbach (bewegl. Anlagevermögen) noch Mittel aus dem HHJahr 2022 in Höhe von 39.678,74 € bereit. Die Mittel müssen in das neue HHJahr 2023 übertragen werden.

### Finanzielle Auswirkungen

### Anlage/n