

Friedhof Oberwürzbach

<i>Organisationseinheit:</i> Stadtgrün und Friedhofswesen (64)	<i>Datum</i> 12.09.2024
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach	Kennntnisnahme	26.09.2024	Ö
---	----------------	------------	---

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Die Ortsvorsteherin Sauer und die SPD-Ortsratsfraktion bitten um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Die Verwaltung bezieht folgendermaßen Stellung:

Installation der Bänke vor der Leichenhalle

Die Lieferung der Ruhebänke ist mittlerweile erfolgt und die Endmontage durch die GBQ ist in der Ausführung. Das Aufstellen der Bänke vor der Leichenhalle (4 Stück)

sollte bis Anfang Oktober erfolgt sein.

Funktionsfähigkeit der Container im Eingangsbereich herstellen (Ablauf von Stauwasser)

Um die Funktionsfähigkeit der beiden Container herzustellen wurden bereits im Juli die jeweiligen Versickerungsstellen (2 Stück je Stellplatz) mittels langen Bohren (ca. 1 Meter Länge) zusätzlich aufgebohrt. Bei dem oberliegenden Stellplatz konnte durch die Maßnahme die Versickerungsfähigkeit hergestellt werden. Beim tiefergelegenen Containerplatz hat diese Methode keine Verbesserung gebracht, so dass hier ein Anschluss an den seitlich verlaufenden Abwasserkanal beauftragt wurde. Die Ausführung ist zeitnah nach Beendigung der Zaunbaumaßnahme vorgesehen, da zwei sich überschneidende Baumaßnahmen den Friedhofsbetrieb zu sehr beeinträchtigen würden.

Sachstand und Zeitschiene zur Zaunerneuerung

Die Montagearbeiten der Zaunerneuerung sind in vollem Gange und sollten bis zur Kalendewoche 38/39 abgeschlossen sein.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n