

Sachstand Maßnahmen Fischerhütte Glashütter Weiher

<i>Organisationseinheit:</i> Gebäudemanagement (65)	<i>Datum</i> 07.01.2025
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach	Kenntnisnahme	22.01.2025	Ö

Sachverhalt

Die energis Netzgesellschaft mbH hat mitgeteilt, dass sich der für das vierte Quartal 2024 geplante Baubeginn zur Modernisierung der Stromversorgung der Fischerhütte am Glashütter Weiher verzögern wird. Grund hierfür sind noch ausstehende Terminabstimmungen mit dem zuständigen Tiefbaudienstleister.

ERGÄNZUNG – Mail vom 17.01.2025 von energis Netzgesellschaft:

Die energis Netzgesellschaft mbH hat über den aktuellen Stand der geplanten Modernisierungsmaßnahmen für die Fischerhütte am Glashütter Weiher informiert.

Aktueller Stand:

- Der grobe Starttermin für die Bauarbeiten ist in Kalenderwoche 11 angesetzt. Die Baustelleneinrichtung soll in KW10 beginnen.
- Teile des Parkplatzes am Glashütter Hof werden während der Bauzeit für Baumaterial und Geräte gesperrt. Frau Dumont, die Inhaberin der Gaststätte „Zur Rohrbacher Glashütte“, wurde bereits über die eingeschränkte Parkplatznutzung informiert.
- Eine genaue Terminabstimmung erfolgt Mitte Februar. In der Woche vor dem Baubeginn wird eine Baubesprechung mit allen beteiligten Akteuren stattfinden, an der auch die Stadt beteiligt sein wird.
- Die Bauarbeiten fallen in die Bauzeitenbeschränkung des Landesamts für Umwelt und Arbeitsschutz. Ein Nachtrag zur Ausdehnung des Bauzeitraums wurde eingereicht, und es werden keine Hindernisse erwartet.
- Der Großteil der Arbeiten wird in geschlossener Bauweise (Spülbohrung) ausgeführt, wodurch Eingriffe in die Naturschutzgebiete minimiert werden.
- Ein Tiefbauer wird sich in der kommenden Woche mit dem Ordnungsamt abstimmen, um eine verkehrsrechtliche Anordnung zu erhalten.

Die Verwaltung bleibt in engem Austausch mit der energis Netzgesellschaft und wird den Ortsrat umgehend über neue Entwicklungen informieren.

Anlage/n